

Investitionen in Bauarbeiten 2017

Stand der wichtigsten Arbeiten im Delegierungswege - Strukturen des Sanitätsbetriebes

Der Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol führt im Delegierungswege verschiedenste Arbeiten im Bereich der Umstrukturierungen und Neubauten, aber vor allem im Bereich der Ausserordentlichen Instandhaltung durch. Zu diesem Zweck wird von der Landesregierung ein jährliches Programm genehmigt, welches den Sanitäts-betrieb berechtigt die darin enthaltenen Arbeiten durchzuführen. Nachfolgend eine Aufstellung der wichtigsten Arbeiten, welche im Jahr 2016 in den Strukturen des Sanitätsbetriebes durchgeführt wurden bzw. welche in Ausführung oder Planung sind:

- Krankenhaus Bozen - Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten an den Aufzügen

Im Zuge des Jahres 2017 sind einige kleinere notwendige Eingriffe an einigen Aufzugsanlagen durchgeführt worden um so die Sicherheit und Funktionstüchtigkeit zu erhöhen.
- Krankenhaus Bozen – Erneuerung der Aufzugsanlagen

Für die 2. Phase der Arbeiten an den Aufzugsanlagen im Krankenhaus Bozen wurden im Laufe des Jahres 2017 Kostenvoranschläge eingeholt um die Aufzugsanlagen im „W“-Gebäude und im Außensitz Directional 5 im Neubruchweg zu erneuern. Die Erneuerungsarbeiten für das Gebäude Directional 5 wurden im Laufe des Jahres 2017 abgeschlossen. Es wurden 3 Aufzüge erneuert. Die Aufzüge im „W“ werden im Laufe des 2018 durchgeführt.
- Krankenhaus Bozen - Anpassungsarbeiten für Brandschutzmaßnahmen im “W“-Gebäude

Im Zuge des Jahres 2017 sind die Arbeiten für die Anpassungsarbeiten Brandschutz erfolgreich durchgeführt worden.
Innerhalb Juni 2018 werden die Arbeiten abgeschlossen sein und die Abnahme derselben kann im Sommer beginnen.
- Krankenhaus Bozen - Umbau der Wäscherei für die Mikrobiologie

Diesbezüglich gibt es keine weiteren Informationen. Was den Umbau der bestehenden Wäscherei betrifft, so ist noch keine neue genaue Zweckbestimmung entschieden worden. In der Zwischenzeit wurden sämtliche Maschinen und Anlagen der Wäscherei entfernt und entsorgt.
- Krankenhaus Bozen - System eines Wireless-Netzes

Im Zuge des Jahres 2017 wurden die Installationsarbeiten für die Realisierung eines WIFI Systems im gesamten Krankenhaus weiterhin durchgeführt, um in erster Linie die Funktionsfähigkeiten der automatischen Warentransportanlage zu gewähren. Die Arbeiten der 1. Phase sind abgeschlossen, für die 2. Phase ist man in Erwartung der Erneuerung der Consip-Konvention.
- Krankenhaus Bozen - Vorabmaßnahmen für den Bau der neuen Klinik

Im Laufe des Jahres 2017 wurden einige notwendigen Arbeiten in den Abteilungen Orthopädie, Neurologie, Nephrologie, Dialyse und Umkleideräumen, zu Lasten des

Gesundheitsbezirk Bozen, als Ergänzung zu jenen der neuen Klinik durchgeführt. Diese Arbeiten sind Vorabmaßnahmen und Vorbereitungsmaßnahmen zum Umbau des Bestandes.

- Krankenhaus Bozen - Instandhaltungsarbeiten der Telefonzentrale für die Inbetriebnahme der neuen Klinik

Auch im Laufe des Jahres 2017 wurden einige evolutive/Ergänzungsanpassungen an der Telefonzentrale des Krankenhauses Bozen durchgeführt, um so eine bessere Funktionalität und eine höhere technische Kapazität zu garantieren. Die evolutive Anwendung hat zusätzlich die Möglichkeit ergeben immerwährende technische Probleme, hauptsächlich in der Programmierung und Verwaltung der LVZ (CUP), zu beseitigen.

- Krankenhaus Bozen - Projektierung und Einbau der Klimaanlage in verschiedenen Außenstellen

Im Laufe des Jahres 2017 wurde die gesamte Projektierung und der Sicherheitsplan durchgeführt.

Gegen Ende des Jahres wurde das Ausführungsprojekt abgeschlossen und nach der Validierung genehmigt. 2018 beginnen die Arbeiten.

- Krankenhaus Bozen - Anpassungsarbeiten der Elektrokabine C3 an die geltenden Bestimmungen im "W" Gebäude

Im Laufe des Jahres 2017 wurde das endgültige Projekt und das Ausführungsprojekt, für die Anpassungsarbeiten der Elektrokabine C3 an die geltenden Bestimmungen im "W" Gebäude des Krankenhauses Bozen, erarbeitet und abgeschlossen. Das Projekt wurde genehmigt und die Arbeiten ausgeschrieben.

- Krankenhaus Bozen - Arbeiten zur Beseitigung der architektonischen Barrieren in verschiedenen Abteilungen und Diensten

Nach der Validierung des Projektes wurde Anfang 2017 mit der Projektgenehmigung und mit der Ausschreibung begonnen. Im Februar 2017 wurde der Vertragsabschluss durchgeführt und im Frühjahr begannen die Arbeiten welche derzeit an den 5 verschiedenen Sitzen reibungslos fortschreiten.

- Krankenhaus Bozen - Umbau Roncangebäude Tierheim Sill

Im Laufe des Jahres 2017 wurde die Machbarkeitsstudie abgeschlossen und genehmigt. Anhand dieser Studie wird nun ein Projektierungswettbewerb organisiert um den definitiven Projektanten zu ermitteln. In der Zwischenzeit wurde auch das Projekt für die Realisierung einer Bushaltestelle und eines Buswendeplatzes erarbeitet.

- Krankenhaus Bozen - Hottellerie Osttrakt

Im Zuge des Jahres 2017 wurden weitere kleinere Anpassungsarbeiten in einigen Nasszellen der Abteilungen durchgeführt.

Diese Arbeiten waren erforderlich um noch offene Anfragen zu berücksichtigen und im die noch lange Wartezeiten bis zum effektiven Umbau des Bestandes zu überbrücken.

- Krankenhaus Bozen - Potenzierungs- und Erweiterungsarbeiten der automatischen Warentransportanlage

Um die Zeitspanne zwischen Beginn der Teilbesetzung und endgültige Fertigstellung der neuen Klinik überbrücken zu können besteht die Notwendigkeit das bestehende Carbotnetz des AWT zu erweitern und zu potenzieren. Diesbezüglich wurden verschiedene Kontakte mit der Herstellerfirma PSB organisiert und gemeinsam mit den Projektanten ein neues AWT-Konzept erarbeitet.

– Krankenhaus Bozen – Errichtung und Ergänzung verschiedener Krankenschwesternrufanlage in verschiedenen Abteilungen

Im Laufe des Jahres 2017 wurde das bereits erarbeitete Leitprojekt für die Krankenschwesterrufanlage des Krankenhauses Bozen sowie der neuen Klinik neu erstellt. Es wurden die Eckpunkte der Ausschreibungsunterlagen bestimmt und man möchte, für das Jahr 2018, die notwendige Ausschreibung vornehmen.

– Krankenhaus Meran – Anpassung Elektroanlagen – 1. Baulos - Austausch des Notstromaggregates:

Im Jahr 2015 wurde die Ausschreibung und Vergabe der Arbeiten durchgeführt. Die Arbeiten haben im September 2015 begonnen. Aufgrund von Problemen mit der beauftragten Firma wurde der Vertrag im Dezember 2015 aufgelöst. Im Frühjahr 2016 ist die Beauftragung des nächsten Unternehmens laut der Rangliste des Vergabeverfahrens erfolgt. Die Arbeiten sind innerhalb Oktober 2016 ausgeführt worden. Die verwaltungstechnische Abnahmeprüfung und Liquidierung der Restbeträge wurde innerhalb 30.06.2017 durchgeführt.

– Krankenhaus Meran – Anpassung Elektroanlagen – 2. Baulos - Austausch der BHKW Gasturbine:

Im Jahr 2016 wurde die Ausschreibung und Vergabe der Arbeiten durchgeführt. Die Arbeiten wurden im März / April 2017 ausgeführt. Die verwaltungstechnische Abnahmeprüfung und Liquidierung der Arbeiten wurde innerhalb 30.06.2017 durchgeführt.

– Krankenhaus Meran - Anpassungsarbeiten Gebäude König Laurin

Im Jahr 2015 ist die Baukonzession für die Umbauarbeiten eingeholt und das Ausführungsprojekt ausgearbeitet worden. Nach Ausschreibung der Arbeiten ist der Vertragsabschluss im April 2016 erfolgt. Die Arbeiten sind innerhalb Mai 2017 abgeschlossen worden. Derzeit läuft noch die verwaltungstechnische Abnahme.

– Krankenhaus Meran – Umbau der Radiologie

Im Jahr 2014 ist die Ausschreibung des Auftrages für die Lieferung und Installation eines Computertomographen, eines Magnetresonanztomographen und eines Angiographiegerätes inklusive der entsprechenden Umbauarbeiten durchgeführt worden. Aufgrund von Rekursen der Wirtschaftsteilnehmer ist die Vergabe erst im Frühjahr 2016 erfolgt. Aufgrund von geänderten Anforderungen seitens der Abteilung Radiologie, wegen des inzwischen beschlossenen Ankaufs eines zweiten Computertomographen, musste das Ausführungsprojekt der Umbauarbeiten neu ausgearbeitet werden. Die Arbeiten für die Installation der Magnetresonanz und des Computertomographen haben im Mai 2017 begonnen und wurden im Dezember 2017 abgeschlossen. Die beiden Geräte MR und CT wurden mit Anfang Jänner 2018 in Betrieb genommen. Im Herbst 2017 wurde von der Bezirksdirektion beschlossen, das Angiographiegeräte im OP-Trakt unterzubringen anstatt im Bereich der Ersten Hilfe. Das entsprechende Varianteprojekt wird derzeit ausgearbeitet. Diese Arbeiten sollen im Laufe des Jahres 2018 ausgeführt werden.

– Krankenhaus Meran und Krankenhaus Schlanders - Erweiterung W-Lan

In den beiden Krankenhäusern von Meran und Schlanders soll ein neues W-Lan Netz installiert werden. Im Jahr 2017 wurden die entsprechenden Messungen durchgeführt. Die Beauftragung der Arbeiten soll mittels CONSIP-Konvention erfolgen. Die Ausführung derselben ist für 2018 vorgesehen.

– Krankenhaus Brixen – Sicherstellung der elektrischen Stromversorgung

Die Arbeiten der ersten Fase wurden fertiggestellt, ebenso eine rotierende USV – Anlage eingebaut. Die Planungen für die restlichen Arbeiten (Einbau zweites Notstromaggregat) sind kurz vor dem Abschluss.

– Krankenhaus Brixen – Umbau Pflgetrakt - Poliambulatorien

Die Phase 1 der Arbeiten für die Umstrukturierung sind abgeschlossen. Die im Bereich der Poliambulatorien angesiedelte Zentralsterilisation muss adaptiert werden. Zu diesem Zweck wurde eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, welche eine dringend notwendige Modernisierung und Adaptierung der Zentralsterilisation zum Inhalt hat. Die Ausschreibung der Ausführungsplanung ist in Vorbereitung.

– Krankenhaus Brixen – Umstrukturierung der Ambulatorien der Ersten Hilfe und der Traumatologie

Die Arbeiten wurden fertiggestellt.

– Krankenhaus Brixen – Austausch von 2 Kältemaschinen

Die Arbeiten wurden planmässig durchgeführt und fertig gestellt.

– Krankenhaus Bruneck - Umstrukturierung und Erweiterung (Limacher 1 und 2)

Der Teil Limacher 2 ist fertiggestellt. Die verwaltungstechnische Abnahme konnte auf Grund von Mängeln, welche immer wieder auftreten noch nicht endgültig abgeschlossen werden. Das Gebäude wurde trotzdem in Betrieb genommen.

Ein Teil von Limacher 1 wurde ebenso fertiggestellt (Los 1 und 2). Das Ausführungsprojekt für das Baulos 3 und die Bauleitung für diese Arbeiten wurden ausgeschrieben, die Bewertung der jeweiligen Angebote durchgeführt und die Zuschläge wurden erteilt. Bei den Bauarbeiten ist allerdings ein Rekurs anhängig, welcher zur Zeit den Beginn der Arbeiten blockiert. Die Fase 0 von Baulos 3 konnte 2016 abgeschlossen werden.

Die Arbeiten zum Umbau des 5. Stockes von Bau B zum onkologischen Day – Hospital wurden planmässig durchgeführt und die Abteilung wurde eröffnet. Im Zuge der Arbeiten wurde auch die zentrale Halle im 5. Stock umgebaut und die Technikräume im 6. Stock wärmeisoliert.

Die Ausführungsplanung für die Fertigstellungsarbeiten der Magnetresonanz wurde abgeschlossen und befindet sich in der Verifizierungsphase.

Die Planungen für die Adaptierung der HNO – Abteilung im Erdgeschoss von Bau A sind abgeschlossen, das Projekt befindet sich in der Verifizierungsphase.

– Krankenhaus Bruneck – Errichtung eines einzigen Disaster Recovery Standortes für die öffentliche Verwaltung

Die Planungen sind abgeschlossen und das Projekt befindet sich in der Verifizierungsphase.

– Krankenhaus Innichen - Umstrukturierungsarbeiten

- Die Planungen für verschiedene Vorhaben wie Adaptierungsarbeiten Parkplatz Westseite und Verlegung der Sterilisation und des Totentraktes wurden weitergeführt, das Ausführungsprojekt für die Arbeiten im Inneren des Krankenhauses befindet sich in der Verifizierungsphase.