



Südtiroler  
Sanitätsbetrieb



Azienda Sanitaria  
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirol

**Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale**

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale

Amt für Neubauten / Ufficio nuove costruzioni

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale  
Bolzano

Gegenstand

22.03.008.086.02.3 BAU UND MODERNISIERUNG  
KRANKENHAUS BOZEN - NEUE KLINIK –  
Ausbauarbeiten

Genehmigung der Variante 11 laut Artikel 48, Absatz  
2, Buchstabe c) des LG 16/2015

Oggetto:

22.03.008.086.02.3 COSTRUZIONE E  
AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO –  
NUOVA CLINICA – opere di finitura

Approvazione della variante 11 ai sensi dell'articolo 48,  
comma 2, lettera c) della L.P. 16/2015

DER GESCHÄFTSFÜHRENDE  
AMTSDIREKTOR  
UND VERFAHRENSVERANTWORTLICHE

IL DIRETTORE REGGENTE D'UFFICIO E  
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

NIMMT in die Maßnahme der Landesregierung Nr. 1051 vom 15.07.2013 und folgende Änderungen und Ergänzungen, mit dem die Eigenschaften und die überschlägigen Kosten zum Betrag von € 610.000.000,00 (MwSt. und Spesen zur Verfügung der Landesverwaltung inbegriffen) des im Gegenstand genannten Bauvorhabens festgelegt wurden und der Planungsauftrag erteilt worden ist;

SCHICKT VORAUSS, dass das Projekt über das im Gegenstand angeführte Bauvorhaben im Betrag von 21.671.237,94 € (zuzüglich MwSt. und Summen zur Verfügung der Verwaltung) mit Maßnahme 1094/11.5 vom 17.12.2009 genehmigt wurde;

SCHICKT ferner VORAUSS, dass die Durchführung der genannten Arbeiten mit Auftragschreiben vom 01.02.2012 Samml. Nr. 17, dem Unternehmen Consorzio Cooperative Costruzioni (heute Consorzio Integra) zum Vertragspreis 20.780.949,73 Euro (ohne MwSt.) übergeben wurde und dass der Vertragspreis infolge der Änderungs- und Zusatzprojekte, Zusatzverträge und Unterwerfungakte, derzeit insgesamt 29.728.039,45 € beträgt, von denen 3.609.335,95 € für zusätzlichen Arbeiten für die frühzeitige Inbetriebnahme der neuen Klinik;

SCHICKT VORAUSS, dass der Südtiroler Sanitätsbetrieb laut Artikel 21-bis Absatz 2 des Landesgesetzes vom 20. Dezember 2012, Nr. 22, hinzugefügt durch Artikel 9 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 3. Jänner 2020, Nr. 1, ab dem 1. Jänner 2020 die Maßnahmen zum Bau und zur Modernisierung des Krankenhauses Bozen durchführt und die Rechtsnachfolge in Bezug auf alle aktiven und passiven zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der vorgenannten Bestimmung bestehenden Rechtsverhältnisse zum Bau und zur Modernisierung des Krankenhauses Bozen angetreten hat;

NACH EINSICHT in den Beschluss des Generaldirektors des Sanitätsbetriebes Nr. 2020-A-000056 in Verbindung mit Ziff. 2 Buchst. v) des Beschlusses der Landesregierung Nr. 662 vom 13.06.2017, mit dem dem Verfahrensverantwortlichen Ing. Domenico Cramarossa mit Bezug auf die Realisierung des im Betreff angeführten Bauvorhabens die Genehmigung von Auftragsänderungen laut Artikel 48 und 50 des LG 16/2015 delegiert worden ist;

VISTO il provvedimento della Giunta Provinciale n. 1051 del 15.07.2013 e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state definite le caratteristiche della medesima e indicato l'importo di spesa presunta in € 610.000.000,00 (IVA + somme a disposizione dell'amministrazione comprese) e si è dato incarico di dar corso alla progettazione;

PREMESSO che il progetto dell'opera indicata in oggetto è stato approvato con provvedimento n. 1094/11.5 del 17.12.2009 nell'importo di € 21.671.237,94 (oltre a IVA e somme a disposizione dell'amministrazione);

PREMESSO altresì che l'esecuzione dei lavori su indicati è stata affidata con incarico racc. n. 17 del 01.02.2012 all'impresa Consorzio Cooperative Costruzioni (oggi Consorzio Integra) per l'importo contrattuale di € 20.780.949,73 (escl. I.V.A.), che a seguito di varianti, atti di sottomissione e atti aggiuntivi ammonta attualmente ad € 29.728.039,45, di cui per opere supplementari per la messa in funzione anticipata della nuova clinica 3.609.335,95 €;

PREMESSO inoltre che ai sensi dell'articolo 21-bis comma 2 della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, aggiunto dall'articolo 9 della legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2020, alla costruzione e all'ammodernamento dell'ospedale di Bolzano provvede l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere all'entrata in vigore della disposizione summenzionata inerenti alla costruzione ed all'ammodernamento dell'ospedale di Bolzano."

VISTA la deliberazione del direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 2020-A-000056 in combinato disposto con il numero 2 lettera v) della deliberazione della Giunta provinciale n. 662 del 13.06.2017 con la quale è stata delegata al RUP ing. Domenico Cramarossa, in relazione alla realizzazione dell'opera di cui all'oggetto, l'approvazione delle modifiche e varianti ai sensi degli articoli 48 e 50 della LP 16/2015;

NACH EINSICHT in die Ermächtigung des Zusatzprojektes mit Dekret des Landesrates Nr. D190022996;

NACH EINSICHT in das Zusatzprojekt, das AIG Ass. Partner laut Auftrag vom 2676678 prot 0061420-20 ausgearbeitet hat;

NACH EINSICHT in das Protokoll über die Vereinbarung neuer Preise, die im Vertrag nicht vorgesehen sind, das am 21.05.2020 von der Bauleitung abgefasst und vom ausführenden Unternehmen angenommen worden ist;

NACH EINISCHT in den Artikel 48, Absatz 2, Buchstabe c) des LG 16/2015;

NACH EINISCHT in das Gutachten Nr. 48 vom 22.05.2020, das vom Verfahrensverantwortlicher ber das Projekt abgegeben worden ist;

FESTGESTELLT, dass das gegenständliche Zusatzprojekt die Eigenschaften, mit welchen das Bauwerk genehmigt wurde, nicht maßgeblich ändert;

STELLT FEST, dass die oben angeführten Änderungen einen Aufpreis in Höhe von € 1.499.921,62 (+ 5,05%) gegenüber dem vom Verfahrensverantwortlicher. Ing. Domenico Cramarossa mit Dekret 17489/2019 genehmigten vertraglichen Betrag von 29.728.039,45 vorsieht, und daß die technischen Spesen mit einer separaten Maßnahme zweckgebunden wurden;

ERACHTET, dass es notwendig ist, zur Ausführung der zusätzlichen Arbeiten eine Verlängerung des Termins von 180 Tagen zu gewähren, so wie es vom Bauleiter im technischen Bericht vorgeschlagen wird;

FESTGESTELLT, dass die notwendigen Finanzmittel, gleich € 1.649.913,78 (€ 1.499.921,62 + 10% MWSt), sind mit obengenannten Dekret des Landesrates D190022996 zweckgebunden worden;

#### E n t s c h e i d e t:

1. das in der Vorwegnahme angeführte Varianteprojekt sowie das beigelegte Protokoll vom 26.02.2020 über die Vereinbarung neuer Preise wird genehmigt;
2. eine Verlängerung des Termins für die zusätzliche Arbeiten von 180 Tagen zu gewähren.

DER GESCHÄFTSFÜHRENDE  
AMTSDIREKTOR  
UND VERFAHRENSVERANTWORTLICHE

VISTA la autorizzazione alla perizia di variante approvata con decreto dell'Assessore Provinciale D190022996;

VISTO il progetto elaborato da AIG Ass. Partner a seguito dell'incarico n. 2676678 prot 0061420-20;

VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi non previsti in contratto, redatto in data 21.05.2020 dalla Direzione lavori ed accettato dall'impresa appaltatrice;

VISTO l'articolo 48, comma 2, lettera c) della L.P. 16/2015;

VISTO il parere n. 48 del 22.05.2020 espresso dal RUP sul progetto presentato;

PRESO ATTO che la perizia in oggetto non comporterà alcuna modifica alle caratteristiche dell'opera approvate e che si rende ora necessario provvedere ad una modifica contrattuale;

DATO ATTO che le variazioni in oggetto, prevedono un aumento dei lavori appaltati all'impresa citata, per un importo di € 1.499.921,62 (+ 5,05%) rispetto all'importo contrattuale di 29.728.039,45 € approvato con decreto del responsabile di procedimento n. 17489/2019 di Euro e che le spese tecniche sono state impegnate con un provvedimento separato;

RITENUTO necessario di fissare per l'ultimazione dei lavori un termine suppletivo di 180 giorni su conforme avviso espresso dal Direttore dei lavori nella relazione tecnica;

DATO ATTO che i fondi necessari, pari a complessivi € 1.649.913,78 (€ 1.499.921,62 + 10% IVA) sono stati impegnati con il succitato decreto dell'Assessore D190022996;

#### d e t e r m i n a:

1. di approvare la variante menzionata nelle premesse e l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi del 26.02.2020;
2. di fissare un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori di 180 giorni.

IL DIRETTORE REGGENTE D'UFFICIO E  
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ING. DOMENICO CRAMAROSSA

digital signiert/firmato digitalmente