



Südtiroler
Sanitätsbetrieb



Azienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtiroi

Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale

Amt für Neubauten / Ufficio nuove costruzioni

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano

Gegenstand

BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS
BOZEN - NEUE KLINIK – HAUSTECHNIK
ANPASSUNG TECHNISCHE ANLAGEN

Genehmigung der Variante laut Artikel 48, Absatz 2,
Buchstaben e), LG 16/2015

Oggetto:

COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI
BOLZANO – NUOVA CLINICA – IMPIANTI TECNOLOGICI
ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNICI

Approvazione della variante ai sensi dell'articolo 48, comma
2, lettera e), L.P. 16/2015

DER GESCHÄFTSFÜHRENDE AMTSDIREKTOR
UND VERFAHRENSVERANTWORTLICHE

SCHICKT VORAUS:

daß das Projekt über das im Gegenstand angeführte Bauvorhaben im Betrag von 43.084.110,15 € mit Maßnahme Nr. 1341/11.5 vom 15.12.2008 genehmigt wurde;

daß die Durchführung der genannten Arbeiten mit Auftragschreiben vom 22.12.2010 Samml. Nr. 191, dem Unternehmen ATI Atzwanger, Elpo, CEIF und Consorzio Cooperative Costruzioni zum Vertragspreis von 31.146.746,28 € übergeben wurde und dass der Vertragspreis infolge der Änderungs- und Zusatzprojekte, Zusatzverträge und Unterwerfungsakte, derzeit insgesamt 51.797.477,61 € beträgt, von denen 7.246.335,31 € für zusätzlichen Arbeiten für die frühzeitige Inbetriebnahme der neuen Klinik beträgt ;

daß der Südtiroler Sanitätsbetrieb laut Artikel 21-bis Absatz 2 des Landesgesetzes vom 20. Dezember 2012, Nr. 22, hinzugefügt durch Artikel 9 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 3. Jänner 2020, Nr. 1, ab dem 1. Jänner 2020 die Maßnahmen zum Bau und zur Modernisierung des Krankenhauses Bozen durchführt und die Rechtsnachfolge in Bezug auf alle aktiven und passiven zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der vorgenannten Bestimmung bestehenden Rechtsverhältnisse zum Bau und zur Modernisierung des Krankenhauses Bozen angetreten hat;

NACH EINSICHT

in den Beschluss des Generaldirektors des Sanitätsbetriebes Nr. 2020-A-000056 in Verbindung mit Ziff. 2 Buchst. v) des Beschlusses der Landesregierung Nr. 662 vom 13.06.2017, mit dem dem Verfahrensverantwortlichen Ing. Domenico Cramarossa mit Bezug auf die Realisierung des im Betreff angeführten Bauvorhabens die Genehmigung von Auftragsänderungen laut Artikel 48 und 50 des LG 16/2015 delegiert worden ist;

in das Dekret des Landesrates Nr. 25811/2019 zur Ermächtigung des Zusatzprojektes;

in das Zusatzprojekt, das AIG Ass. Partner gemäss Auftragschreiben 2020/22 30.04.2020 ausgearbeitet hat;

in das Protokoll über die Vereinbarung neuer Preise Nr. 16, die im Vertrag nicht vorgesehen sind, das am 29.06.2020 von der Bauleitung abgefasst und vom ausführenden Unternehmen angenommen worden ist;

in die Stellungnahme, Begründung und nachfolgenden Bestimmungen, welche in den verwaltungstechnischen Gutachten Nr. 52 vom 17.07.2020 enthalten sind;

in den Artikel 48, Absatz 2, Buchstaben e) des LG 16/2015;

IL DIRETTORE REGGENTE D'UFFICIO E
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

che il progetto dell'opera indicata in oggetto è stato approvato con provvedimento n. 1341/11.5 del 15.12.2008 nell'importo di € 43.084.110,15;

che l'esecuzione dei lavori su indicati è stata affidata con incarico prot. n. 191 del 22.12.2010 all'ATI Atzwanger, Elpo, CEIF e Consorzio Cooperative Costruzioni per l'importo contrattuale di € 31.146.746,28, che a seguito di varianti, atti di sottomissione e atti aggiuntivi ammonta attualmente ad € 51.797.477,61, di cui per le opere supplementari per la messa in funzione anticipata della nuova clinica 7.246.335,31€ ;

che ai sensi dell'articolo 21-bis comma 2 della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, aggiunto dall'articolo 9 della legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2020, alla costruzione e all'ammodernamento dell'ospedale di Bolzano provvede l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere all'entrata in vigore della disposizione summenzionata inerenti alla costruzione ed all'ammodernamento dell'ospedale di Bolzano."

VISTI

la deliberazione del direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 2020-A-000056 in combinato disposto con il numero 2 lettera v) della deliberazione della Giunta provinciale n. 662 del 13.06.2017 con la quale è stata delegata al RUP ing. Domenico Cramarossa, in relazione alla realizzazione dell'opera di cui all'oggetto, l'approvazione delle modifiche e varianti ai sensi degli articoli 48 e 50 della LP 16/2015;

l'autorizzazione alla perizia di variante approvata con decreto dell'Assessore Provinciale 25811/2019;

la perizia elaborata da AIG Ass. Partner secondo l'incarico 2020/22 30.04.2020;

il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 16 non previsti in contratto, redatto in data 29.06.2020 dalla Direzione lavori ed accettato dall'impresa appaltatrice;

le valutazioni, motivazioni e conseguenti determinazioni contenute nel parere tecnico amministrativo n. 52 del 17.07.2020 del RUP Dr. Ing. Domenico Cramarossa;

l'articolo 48, comma 2, lettere e) della L.P. 16/2015;

FESTGESTELLT

daß das gegenständliche Zusatzprojekt die Eigenschaften, mit welchen das Bauwerk genehmigt wurde, nicht maßgeblich ändert;

daß die Preiserhöhung ist gleich 1.882.785,06 Euro, für einen vertraglichen Gesamtbetrag von 53.680.262,67 € (+ 3,63%), von denen 7.246.335,31 € für zusätzlichen Arbeiten für die frühzeitige Inbetriebnahme der neuen Klinik, und folglich nicht mehr als 50 Prozent des Werts des letzten genehmigten Vertragsbetrag beträgt;

die notwendigen Finanzmittel, gleich € 2.071.063,57 (€1.882.785,06 + 10% MWSt.), sind in das obengenannten Dekret 25811/2019 zweckgebunden worden und im Ausgabenprogramm Nr. 5879/2020 vorgesehen;

ERACHTET, dass es notwendig ist, zur Ausführung der zusätzlichen Arbeiten eine Verlängerung des Termins um 150 Tage zu gewähren, so wie es vom Bauleiter im technischen Bericht vorgeschlagen wird;

Entscheidet:

1. das in der Vorwegnahme angeführte Varianteprojekt sowie das beigelegte Protokoll Nr. 16 vom 29.06.2020 über die Vereinbarung neuer Preise zu genehmigen;
2. eine Verlängerung des Termins für die zusätzliche Arbeiten von 150 Tagen zu gewähren.

DER GESCHÄFTSFÜHRENDE AMTSDIREKTOR
UND VERFAHRENSVERANTWORTLICHE

PRESO ATTO

che la perizia in oggetto non comporterà alcuna modifica alle caratteristiche dell'opera approvate e che si rende ora necessario provvedere ad una modifica contrattuale;

che l'aumento di prezzo è pari ad euro 1.882.785,06 per un importo contrattuale complessivo pari a 53.680.262,67 (+ 3,63%) , di cui per opere supplementari per la messa in funzione anticipata della nuova clinica 7.246.335,31 €, e quindi non è superiore al 50 per cento del valore dell'ultimo importo contrattuale approvato;

che i fondi necessari, pari a complessivi € 2.071.063,57 (€1.882.785,06 + 10% IVA) sono impegnati con il decreto succitato 25811/2019 e previsti nel programma di spesa nr. 5879/2020;

RITENUTO necessario fissare per l'ultimazione dei lavori un termine suppletivo di 150 giorni su conforme avviso espresso dal Direttore dei lavori nella relazione tecnica;

determina:

1. di approvare la variante menzionata nelle premesse e l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi n. 16 del 29.06.2020;
2. di fissare un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori di 150 giorni.

IL DIRETTORE REGGENTE D'UFFICIO E
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ING. DOMENICO CRAMAROSSA

digital signiert/firmato digitalmente