

Südtiroler
SanitätsbetriebAzienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirol

Abteilung Technik und Vermögen - Ripartizione Tecnica e Patrimoniale

Sanitätsbetrieb Südtirol / Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Betriebsabteilung für Vermögen und Technik / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale

Amt für Neubauten / Ufficio nuove costruzioni

Bau und Modernisierung Krankenhaus Bozen / Costruzione e ammodernamento ospedale Bolzano

Abänderung des Auftrages Nr. 3/2018/R2.02 vom 06.03.2018 - Prot. 163454**Modifica contratto Nr. 3/2018/R2.02 vom 06.03.2018 - Prot. 163454**

Landesgesetz vom 3. Januar 2020, Nr. 1 Artikel 9 Absatz 2/Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1 articolo 9 comma 2

Beschluss der Landesregierung/delibera della Giunta provinciale nr. 662 del/vom 13 giugno 2017

Beschluss des Generaldirektors/delibera del direttore generale nr. 2020-000056 del/vom 31.01.2020

Gegenstand/Oggetto:

BAU UND MODERNISIERUNG KRANKENHAUS BOZEN – NEUE KLINIK – Lieferung und Montage von technischen Einrichtungen - Genehmigung von Zusatzprojekt 3COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO OSPEDALE DI BOLZANO – NUOVA CLINICA - Fornitura e il montaggio di Arredi tecnici- Approvazione della perizia 3Cod. **SUASF 007/2017**CIG: **73756177B0**CUP: **B43B97000000003**

Öffentliches Interesse, das erfüllt werden soll: Erwerb von technischen Leistungen, die für die Ausübung der institutionellen Tätigkeit notwendig sind / Interesse pubblico che si intende soddisfare: acquisizione di prestazioni tecniche necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Merkmale der Leistungen und geänderte Vertragsbedingungen/Caratteristiche delle prestazioni e condizioni contrattuali modificate:

- Dekret des Direktors/Decreto del Direttore n. 25769/2017
- Vertrag/contratto Nr. 3/2018/R2.02 vom 06.03.2018 - Prot. 163454 06.03.2018
- Ermächtigung des Zusatzprojekte/autorizzazione del progetto di variante 24/11/2020 12:27:43
- Die Firma "Aig Associati Partner " wurde beauftragt, die Variante der im Objekt angegebenen Arbeiten vorzubereiten / La Ditta "Aig Associati Partner" è stata incaricato di elaborare la variante dell'opera indicata in oggetto. ()
- Allgemeiner technischer Bericht (Bauleiter)Zusatzprojekte 3 / Relazione tecnica generale (Direttore Lavori) progetto di variante 3 vom/del 07.04.2022
- Vereinbarung Neier Preise/Verbale Nuovi Prezzi vom/del 07.04.2022
- Terminverlängerung Arbeiten /estensione del termine dei lavori: von/di 120 gg
- Das positive Gutachten Nr. 86 vom 03.05.2022, das vom Verfahrensverantwortlicher dr. Ing. Domenico Cramarossa Über das Zusatzprojekt abgegeben wurde / Il parere favorevole n. 86 del 03.05.2022 espresso dal RUP dott. Ing. Domenico Cramarossa sulla perizia di variante

1. Zuschlagsfirma/ditta aggiudicataria	ATI LADURNER HOSPITALIA GMBH – ILEC K.G.
2. Auktionsabschlag/ribasso d'asta	0,1%
3. Begründung der Vertragsänderung/Motivazione modifica contratto Art. 48 L.P. 16/2015 Absatz/comma 2, Buchstabe/lett. c)	<p>Variante Beschreibung /Descrizione della variante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 – Variante adattamento dei mobili nei locali 2.B.515 e 2.B.516 - Anpassung der Möbel in den Räumen 2.B.515 und 2.B.516 • 02 – Variante furnitura vari arredi tecnici mobili per il blocco operatorio - der Lieferung verschiedener beweglicher technischer Einrichtungen für den Operationstrakt • 03 – Variante furnitura varie attrezzature per il blocco operatorio - der Lieferung verschiedener Ausrüstungen für den Operationstrakt

4. Beträge/Importi (ohne MwSt.)	Betrag Importo	Sicherheits-kosten Importi sicurezza	Gesamtbetrag/ Imp. complessivo
a) ursprünglicher Vertragsbetrag Importo contrattuale iniziale	2 772 670.22 €	24 554.33 €	2 797 224.55 €
b) Vertragsbetrag der Änderungs-N. 2 Importo contrattuale Perizia 2	3 027 642.43 €	34 206.46 €	3 061 848.89 €
c) ZusatzVertragsbetrag der Änderungs-N. 3 Importo contrattuale suppletivo Perizia 3	243 651.73 €	0.00 €	243 651.73 €
d) neuer Vertragsbetrag nuovo Importo contrattuale	3 271 294.16 €	34 206.46 €	3 305 500.62 €
5. Buchhalterische Deckung – Copertura contabile	FESTGESTELLT, dass die Finanzmittel, im Ausgabenprogramm Nr. 5879 vorgesehen sind/ DATO ATTO che i fondi necessari sono previsti nel programma di spesa nr. 5879;		
<p>Il presente provvedimento costituisce approvazione della perizia e dei nuovi prezzi da parte della stazione appaltante a tutti gli effetti, ed in particolare ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 48 e 50 della legge provinciale 16/2015, dell'articolo 106 del decreto legislativo 50/2016, dell'articolo 8 del decreto ministeriale 49/2018 e del n. 2 lett. v) DGP 662/2017 nei casi in cui predetta approvazione è richiesta dalla legge o dall'ordinamento della stazione appaltante.</p> <p>Die vorliegende Maßnahme beinhaltet die Genehmigung des Änderungsprojekts und der neuen Preise durch die Vergabestelle in jedwedem Sinne, und insbesondere im Sinne und mit Wirkung laut Artikel 48 und 50 LG 16/2015, Artikel 106 gvD 50/2016, Artikel 8 MD 49/2018 und Ziff. 2 Buchst. v) BLR 662/2017, sofern vorgenannte Genehmigung gesetzlich oder durch interne Regelungen der Vergabestelle vorgesehen ist.</p>			
<p>Der Geschäftsführender Amtsdirektor – Il Direttore reggente d'ufficio Der Verfahrensverantwortliche – Il responsabile del procedimento (ing. Domenico Cramarossa) digital signiert/firmato digitalmente</p>			

/fg

- A) Allgemein Rechtsvorschriften/riferimenti normativi generali:
 LG Nr. 17/1993; LG Nr. 7/2001; LG Nr. 14/2001; LG Nr. 1/2002; LG Nr. 16/2015; GvD Nr. 50/2016; Beschluss des G.D. Nr. 01/2019; Anwendungsrichtlinien LR und ANAC.
 LP n.17/1993; LP n.7/2001; LP n.14/2001; LP n. 1/2002; LP n.16/2015; D.Lgs. n. 50/2016; Deliberazione del D.G. n. 01/2019; Linee Guida GP e ANAC.